



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP.

ATTO DI LIQUIDAZIONE NUMERO 867 DEL 26/06/2026

OGGETTO: PNRR (M5-C2-I2.1) - RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA VAL LAPISINA. PRESA D'ATTO E CONFERMA STATO FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA CARLET COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE, FATTURA N. 1/81 DEL 19/06/2026. CUP: H19J21001910001 - CIG: 9924346566

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il Comune di Vittorio Veneto, in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2021, si candidava a partecipare al Bando per "l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" di cui al DPCM del 21.01.2021, con il progetto di valorizzazione e fruizione ambientale della Val Lapisina dell'importo di € 1.500.000,00;
- successivamente i progetti di rigenerazione urbana, candidati nel quadro del sopracitato DPCM del 21.01.2021, sono rientrati in interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – confluiti nello specifico nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1;
- con Decreto del 04.04.2022 – di scorrimento della graduatoria ed erogazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, c. 42, della L. n.160/2019 (in base al disposto dall'art. 28 del D.L. n. 17/2022) - il progetto in parola (ammesso e non finanziato con il Decreto interministeriale del 30.12.2021) è stato finanziato ottenendo un contributo pari a € 1.458.129,60 (a valere sul PNRR - M5/C2/I2.1) sul totale dell'opera pari a € 1.500.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 22.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "PNRR (M5-C2-I2.1) Rigenerazione Urbana - Intervento di valorizzazione e fruizione ambientale della Val Lapisina", per un importo dei lavori a base d'appalto di € 1.100.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a R/A compresi) oltre alle somme a disposizione, per un importo complessivo dell'intervento di € 1.500.000,00, come redatto dall'arch. Elisa De Brida con studio a Sedico (BL) e validato dal RUP con determinazione n. 471 del 22.06.2023;

- a seguito dell'espletamento della gara di appalto mediante procedura negoziata, di cui alla determina a contrarre n. 487 del 26.06.2023, con successiva determinazione dirigenziale n. 562 del 28.07.2023 i predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Carlet Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale a Fontanafredda (PN) - C.F./P.IVA 01716920937 la quale ha offerto sull'importo a base di gara un ribasso percentuale del 5,50000%, corrispondente ad un'offerta pari ad € 1.014.930,00 al netto degli oneri per la sicurezza (non soggetti a R/A) pari ad € 26.000,00 e dell'I.V.A., per un importo complessivo pari ad € 1.040.930,00, al netto dell'I.V.A.;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in modalità elettronica con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Vittorio Veneto, Repertorio n. 4409 in data 27.09.2023, registrato a Treviso in data 09.10.2023 al n. 29836 Serie 1T;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il 09.11.2023 come da verbale della D.L. arch. De Bridda Elisa agli atti degli uffici comunali;
- con atto di liquidazione n. 1626 del 28.12.2023 è stato liquidato, quale anticipazione del 20%, l'importo di € 208.186,00 oltre iva 10% pari a € 20.818,60, per complessivi € 229.004,60 alla ditta appaltatrice Carlet Costruzioni Generali s.r.l.;
- con atto di liquidazione n. 1163 del 02.10.2024 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e contestualmente liquidato il 1° Certificato di Pagamento all'appaltatore Carlet Costruzioni Generali s.r.l. nell'importo di € 166.279,98 oltre ad IVA 10 % € 16.628,00 per complessivi € 182.907,98;
- con determinazione dirigenziale n. 884 del 29.11.2024 è stata concessa una proroga alla fine dei lavori della durata di 90 giorni a causa delle condizioni metereologiche avverse che hanno ostacolato il decorso regolare dei lavori e alla tardiva approvazione da parte della Soprintendenza che non ha consentito l'ordine dei materiali dell'illuminazione;
- con verbale a firma della D.L. arch. Elisa De Bridda è stata disposta la 1° sospensione dei lavori in data 18.12.2024 a fronte delle condizioni metereologiche avverse che non consentivano il proseguire delle attività di cantiere soprattutto per le rigide temperature esterne e la presenza costante di vento;
- con verbale a firma della D.L. arch. Elisa De Bridda è stata disposta la ripresa dei lavori il giorno 03.03.2025;
- con atto di liquidazione n. 396 del 18.03.2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e contestualmente liquidato il 2° Certificato di Pagamento all'appaltatore Carlet Costruzioni Generali s.r.l. nell'importo di € 343.538,25 oltre ad IVA 10 % € 34.353,83 per complessivi € 377.892,08;
- con verbale a firma della D.L. arch. Elisa De Bridda è stata disposta la 2° sospensione dei lavori in data 29.04.2025 a fronte delle frequenti piogge che non permettevano la realizzazione dei rivestimenti esterni e a fronte del mancato approvvigionamento nei tempi stabiliti del materiale da utilizzare per il rivestimento dei monoblocchi;
- con atto di liquidazione n. 765 del 24.06.2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e contestualmente liquidato il 3° Certificato di Pagamento all'appaltatore Carlet Costruzioni Generali s.r.l. nell'importo di € 129.656,31 oltre ad IVA 10 % € 12.965,63 per complessivi € 142.621,94;
- con verbale a firma della D.L. arch. Elisa De Bridda è stata disposta la ripresa dei lavori il giorno 01.07.2025;
- con atto di liquidazione n. 1469 del 27.11.2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 (corrispondente al finale) e

contestualmente liquidato il 4° Certificato di Pagamento all'appaltatore Carlet Costruzioni Generali s.r.l. nell'importo di € 182.183,09 oltre ad IVA 10 % € 18.218,31 per complessivi € 200.401,40;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona della dirigente del Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio, ing. Alessandra Curti, sino alla data 27.06.2024, nella persona del responsabile dell'Ufficio Progettazione e Realizzazione OO.PP., geom. Roberto Segat, dal 28.06.2024 al 16.09.2024 e dal 21.10.2024 al 31.12.2024, nella persona della dirigente del Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio, arch. Giovanna Carla Maddalosso, dal 01.01.2025;
- il predetto R.U.P., arch. Giovanna Carla Maddalosso, è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990;
- al progetto è assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P): H19J2100190001;
- all'appalto dei lavori di cui trattasi è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 9924346566;

VISTI:

- il certificato di ultimazione dei lavori datato il 27.07.2025, emesso dalla D.L. arch. Elisa De bridda, nel quale si attesta la conclusione dei lavori in medesima data e si dà atto che rimangono da finire marginali lavorazioni di piccola entità per le quali opere si concedono 60 giorni per la loro esecuzione;
- il certificato di ultimazione delle opere di piccola entità datato il 22.09.2025, emesso dalla D.L. arch. Elisa De bridda, nel quale si attesta che i lavori possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;
- il collaudo statico delle opere strutturali, redatto dall'ing. Renzo Trinca, in data 30.09.2025 e acquisito con protocollo comunale n. 37985 del 02.10.2025;
- lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale redatto dalla D.L. pervenuti al protocollo comunale n. 10174 del 12.03.2026;
- il collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Renzo Trinca, in data 20.03.2026 e acquisito al protocollo comunale n. 11612 del 21.03.2026, vistato dalla R.U.P. arch. Giovanna Carla Maddalosso, dalla D.L. arch. Elisa De Bridda e dall'impresa appaltatrice Carlet Costruzioni Generali s.r.l., che sulla scorta dello stato finale dei lavori, presenta le seguenti risultanze:

Importo netto Stato Finale dei Lavori (oneri della sicurezza compresi)	€ 1.040.930,00
a dedurre rettifiche in sede di collaudo	€ 0,00
a dedurre acconti corrisposti	€ 1.029.843,63
resta un residuo	€ 11.086,37
di cui:	
- ritenuta per infortuni	€ 5.175,09
- economie per lavori non eseguiti	€ 5.911,28

PRESO ATTO che, pertanto, il credito residuo dell'impresa risulta essere di netti € 5.175,09, oltre iva al 10 % € 517,51 per un totale di € 5.692,60;

CONSIDERATO che, a seguito delle risultanze del collaudo tecnico amministrativo dell'opera in oggetto, l'impresa Carlet Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale a Fontanafredda (PN) - C.F./P.IVA 01716920937 ha emesso in data 19/06/2026 la fattura PA n. 1/81, acquisita al protocollo comunale n. 25112 del 25/06/2026, dell'importo di € 5.175,09, oltre iva al 10 % € 517,51 per un totale di € 5.692,60;

VERIFICATE:

- l'attestazione positiva di congruità della Cassa Edile con prot. attestazione "202503342PD00/3" datato 08.08.2025, della Cassa Edile "PD00 - CEIV - Cassa Edile di mutualità ed assistenza del Veneto" ;
- la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, come si evince dal D.U.R.C. prot. INAIL_54695693 con scadenza validità al 21.10.2026;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 9.11.2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede il pagamento dei corrispettivi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

ACCERTATA la costituzione della garanzia per la rata di saldo, mediante polizza fideiussoria n. E1518454 emessa da Itas Mutua - Agenzia n. A381 di Pordenone in data 14.04.2026 e agli atti con prot. n. 23486 del 16.06.2026, da parte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 comma 5 del contratto d'appalto e dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 ovvero dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (codice contratti vigente per questo appalto), dell'importo pari a € 51.600,00 comprensivo del tasso di interesse;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 ovvero dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 (vigente per questo appalto):

- di prendere atto e confermare la completezza del collaudo tecnico-amministrativo e della documentazione a corredo;
- di liquidare la somma di € 5.175,09, relativa al credito residuo (ritenute di garanzia), oltre iva al 10 % € 517,51 per un totale di € 5.692,60, a saldo della fattura PA suindicata, regolarmente accettata;

VISTO l'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che disciplina il cosiddetto "*split payment*";

VISTE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 17.09.2025 e n. 39 del 22.12.2025 di approvazione, rispettivamente del Documento Unico di programmazione (DUP) 2026-2028 e della relativa Nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2025, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2026, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - parte finanziaria - per il triennio 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.3.2026, relativa all'approvazione degli obiettivi gestionali di primo livello e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 ancora vigente per questo appalto;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 184;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 23 del 13.12.2024 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio con decorrenza 16.12.2024 e fino al 15.12.2027, salvo proroghe per una durata non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Vittorio Veneto e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussistono rispetto all'adozione del presente atto cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, anche potenziale né in capo al Responsabile Unico del Procedimento né in capo alla sottoscritta Dirigente;

DISPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto e confermare, ai sensi dell'art. 27 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ovvero dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 (vigente per questo appalto), la completezza del certificato di collaudo-tecnico amministrativo, così come redatto dall'ing. Renzo Trinca in data in data 20.03.2026 e acquisito al protocollo comunale n. 11612 del 21.03.2026, relativo all'intervento "PNRR (M5-C2-I2.1) - Rigenerazione urbana - Intervento di valorizzazione e fruizione ambientale della Val Lapisina", i cui lavori sono stati eseguiti dalla ditta Carlet Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in via Lirutti 117 a Fontanafredda (PN), cod. fisc. e p.iva 01716920937;
- 3) di svincolare la cauzione definitiva, di cui all'art. 10 del contratto di appalto, nell'importo di € 52.046,50, costituita dall'appaltatore a mezzo di polizza fideiussoria emessa dalla società Itas Mutua, agenzia n. A381 di Pordenone, recante il n. E1506296;
- 4) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 5.175,09, oltre iva al 10 % € 517,51 per un totale di € 5.692,60 a saldo della fattura PA n. 1/81 del 25/06/2026, che riporta il C.I.G. n. 9924346566 e il C.U.P. n. H19J21001910001 emessa dalla ditta Carlet Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale a Fontanafredda (PN) - C.F./P.IVA 01716920937 a seguito del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera e dell'emissione della polizza a garanzia della rata di saldo pari a € 51.600,00, acquisita con protocollo comunale n. 23486 del 16.06.2026;
- 5) di ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma di 5.175,09 € a favore della ditta Carlet Costruzioni Generali s.r.l. mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT96W0548464950000001000086, acceso presso la banca CiviBank;

- 6) di ordinare l'emissione del mandato di pagamento della somma di 517,51 € relativa all'IVA a favore delle casse dell'Erario;
- 7) di dare atto che la spesa totale di € 5.692,60 ha trovato copertura come segue:

Mis.	Progr.	Tit.	MA	Cap.	Descrizione capitolo	Res. anno	Bil. anno	Importo	Impegno n.
09	02	2	02	9836	PNRR - M5 C2 L.2.1 CUP H19J21001910001 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE DELLA VAL LAPISINA		2026	5.692,60 €	1780 / 2026

del Bilancio di Previsione 2026-2028;

- 8) di dare atto che sull'impegno originario, al netto di tutte le liquidazioni compresa la presente, si è verificata un'economia di spesa di € 6.502,40;
- 9) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico e Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 10) di dare atto che è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" mediante pubblicazione delle informazioni ivi previste;

Responsabile del Procedimento: Maddalosso Giovanna Carla

Referente dell'Istruttoria: Borsoi Sara

LA DIRIGENTE DEL SETTORE



Giovanna Carla Maddalosso

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005